

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	% 完成	开始日期	计划完成日期	更新于
30428	交付入场准备	新建	普通	采水施工建设		0	2024-03-15	2024-04-08	2024-07-23 22:45
30411	交付入场准备	新建	普通	网络建设		0	2023-11-01	2023-12-20	2024-07-23 22:45
30410	交付入场准备	新建	普通	采水建设		0	2023-11-01	2023-12-20	2024-07-23 22:45
30409	交付入场准备	新建	普通	电力建设		0	2023-11-01	2023-12-20	2024-07-23 22:45
30408	交付入场准备	新建	普通	基础及站房建设		0	2023-11-01	2023-12-20	2024-07-23 22:45
30407	交付入场准备	新建	普通	交付入场准备		0	2023-11-01	2023-12-20	2024-07-23 22:45
30386	交付入场准备	新建	普通	网络链路建设		0	2024-03-15	2024-04-08	2024-07-23 22:45
30385	交付入场准备	新建	普通	清水施工建设		0	2024-03-15	2024-04-08	2024-07-23 22:45
30384	交付入场准备	新建	普通	电力施工建设		0	2024-03-15	2024-04-08	2024-07-23 22:45
30383	交付入场准备	新建	普通	基础及站房建设		0	2024-03-15	2024-04-08	2024-07-23 22:45
30382	交付入场准备	新建	普通	现场条件确认		0	2024-03-15	2024-04-08	2024-07-26 10:09