

项目编号+省+SF名称_全自动实验室交付模版 - 项目周报 #47066

项目周报 # 47063 (新建): 交付项目-项目周报

5月5日-5月11周报

2025-05-26 14:16 - 叶佳欣

状态:	新建	开始日期:	2025-05-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-11
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
实际完成日期:	2025-05-11		
描述			
项目延期情况：未延期。 预计完成时间：5月下旬 预计确认时间：试用项目 项目状态：石墨消解发货完成。 项目详细进度：石墨消解发货完成。 本周项目进展：1、初版方案给业主审核；2、分液站、机械臂进行调试，分液站需要更换蠕动泵预计下周完成； 下周项目计划 ：1、分液站蠕动泵更换；2、和销售跟进初版方案审核结果；3、石墨消解结构件存在问题，跟进公司开发结果；4、跟进pH、氨氮仪表发货情况和其他发货物料的齐套性 项目存在的问题：无。 项目风险：pH滴定存在延期交货的风险。			