

废液转运	
集中采购	
站点管理	
站点名称	
一站一策	
故障记录	
运维督查	
内部督查	
第四方督查	
用户督查	
更换备机	
水样比对	
应急监测	
盲样考核	
更换备件	
现场采购	
水电网费	
水费	
电费	
网费	
风险管理	
款项任务	
运维服务(期内)	
运维开启确认函	
一项一策	
运维考核	
周度报告	
月度报告	
跨部门协助	
废液管理	
采购废液桶	
废液收集	
废液转运	
集中采购	

站点管理	
站点名称	
一站一策	
故障记录	
更换备机	
水样比对	
应急监测	
盲样考核	
更换备件	
现场采购	
水电网费	
电费	
网费	
运维督查	
内部督查	
第四方督查	
用户督查	
风险管理	
运维确认函	
款项任务	
运维服务(超期)	
运维开启确认函	
一项一策	
运维考核	
周度报告	
月度报告	
跨部门协助	
废液管理	
采购废液桶	
废液收集	
废液转运	
集中采购	
站点管理	
站点名称	

一站一策 故障记录 运维督查 内部督查 第四方督查 用户督查 更换备机 水样比对 应急监测 盲样考核 更换备件 现场采购 水电网费 水费 电费 网费 风险管理 运维确认函 款项任务 售后服务(保内) 400报障管理 现场服务 更换备件 二次销售推广 客户培训 售后服务(保外) 400报障管理 合同管理 合同签订 合同变更 现场服务 更换备件 二次销售推广 客户培训	
--	--

款项任务	
项目交接	
交接单确认上传	
项目关闭	
项目资料NAS归档	
项目编号+省+SF名称_交付模版	项目编号+省+SF名称_交付模版
里程碑1：23年12月20日完成基础及到货验收	新建 / 0%
站点管理-咸水河	新建 / 0%
交付入场准备	新建 / 0%
基础及站房建设	新建 / 0%
电力建设	新建 / 0%
采水建设	新建 / 0%
网络建设	新建 / 0%
到化签收_咸水河水站	新建 / 0%
里程碑2：24年6月30日完成设备安装及性能测试	新建 / 0%
站点管理-咸水河	新建 / 0%
安装施工	新建 / 0%
试运行物料申请	新建 / 0%
安装上电初始化测试	新建 / 0%
系统调试	新建 / 0%
性能测试	新建 / 0%
编写调试报告	新建 / 0%
安装调试自检	新建 / 0%
合同管理	新建 / 0%
合同签订	新建 / 0%
合同归档	新建 / 0%
合同变更	新建 / 0%
项目启动会	新建 / 0%
成立项目组	新建 / 0%
制定项目计划	新建 / 0%
系统配置清单制定	新建 / 0%
项目启动会	新建 / 0%
业主对接	新建 / 0%
工况勘察流程	新建 / 0%

系统设计	新建 / 0%
方案设计	新建 / 0%
配置下单	新建 / 0%
项目费用	新建 / 0%
3.1-3.31费用	新建 / 0%
项目收入确认	新建 / 0%
发货前款到位（预付款）	新建 / 0%
供货	新建 / 0%
设备联调	新建 / 0%
系统出厂检验	新建 / 0%
物料齐套	新建 / 0%
生产制造	新建 / 0%
物流跟踪	新建 / 0%
现场条件确认	新建 / 0%
基础及站房建设	新建 / 0%
电力施工建设	新建 / 0%
清水施工建设	新建 / 0%
网络链路建设	新建 / 0%
外包管理	新建 / 0%
采水施工建设	新建 / 0%
发货	新建 / 0%
系统出厂检验	新建 / 0%
装箱清单确认	新建 / 0%
发货条件确认（款项情况）	新建 / 0%
发货通知	新建 / 0%
分批发货-第一批	新建 / 0%
分批发货-第二批	新建 / 0%
到货签收	新建 / 0%
项目验收	新建 / 0%
客户培训	新建 / 0%
编制验收报告	新建 / 0%
项目（初）验收会	新建 / 0%
项目（终）验收会	新建 / 0%
项目验收整改	新建 / 0%

项目移交	新建 / 0%
项目关闭	新建 / 0%
工程实施费用决算	新建 / 0%
项目资料归档点检	新建 / 0%
项目复盘	新建 / 0%
里程碑3：24年8月31日前完成阶段性验收。	新建 / 0%
站点管理-咸水河	新建 / 0%
项目（初）验收会	新建 / 0%
试运行	新建 / 0%
交接单确认上传	新建 / 0%
编制试运行报告	新建 / 0%
试运行质控	新建 / 0%
确定验收节点	新建 / 0%
项目文档	
项目资料	
项目报告-周报	
相关函件	
比对检测-XX站点	
比对检测-XX站点	
项目编号+省+SF名称_全自动实验室交付模版	项目编号+省+SF名称_全自动实验室交付模版
项目归档	新建 / 0%
项目费用	新建 / 0%
里程碑1:25年5月31日完成安装调试	新建 / 0%
交付项目-项目周报	新建 / 100%
4月21日-27日周报	新建 / 100%
4月28日-5月4日周报	新建 / 100%
5月5日-5月11周报	新建 / 100%
售前交底	
项目启动会	
外包管理	
交付入场准备	
发货	
到货签收	
项目验收	

确认收入	
系统设计	
配置下达	
装修方案制定	
装修布局图纸输出	
备货	
单表生产制造PC和MUC软件开发	
分液站生产制造PC和MCU软件开发	
轨道机器人生产制造PC和MCU软件开发	
辅助设备和实验桌子生产制造	
AGV生产制造软件开发	
系统安装	
轨道机器人安装	
分液站安装	
单表安装	
AGV安装	
系统调试	
单表性能测试	
分液站调试	
轨道机器人调试	
轨道机器人和单表联调	
AGV调试	
系统联调	
试运行	新建 / 0%
项目关闭	新建 / 0%